

記者会見発表事項

区 分	施策の実施及び方針 ・ その他 ()
タイトル	令和4年8月3日からの大雨による災害(復旧状況)
発表事項の概要	<p>【道路・河川等の公共土木施設】</p> <p>主な復旧工事</p> <p>道 路 市道平林小岩内線法面改修工事(R4.12～完了) 市道梨木支線法面改修工事(R4.12～完了) 市道勝木上大鳥線道路災害復旧工事(R5.8～完了) 市道南大平11号線災害復旧工事(R5.9～完了) 市道貝附3号線法面改修工事(R6.1～完了) 市道小岩内 20 号線ほか路肩復旧工事(R6.3～完了) 市道小岩内 20 号線ほか舗装復旧工事(R6.3～完了) 市道塔下 1 号線道路災害復旧工事(R6.7～完了) 市道カリヤス線法面改修工事(R4.11～完了) 小岩内地内消雪パイプ復旧工事(R6.11～完了) 市道小岩内 20 号線橋梁撤去・道路改良復旧事業(R6.7～) 市道三面・小国線道路災害復旧工事(R7～)</p> <p>河 川 普通河川堀川河川災害復旧工事(R4.11～完了) 普通河川赤坂川護岸復旧工事(R4.12～完了) 普通河川越戸川護岸復旧工事(R5.9～完了) 普通河川荒沢川改修工事(R5.7～完了) 準用河川第二明神川改修工事(R5.2～完了) 普通河川山田沢川改修工事(R5.2～完了) 普通河川山田沢川改修工事(その2)(R5.2～完了) 普通河川百川倒木撤去集積工事(R6.10～完了) 普通河川赤坂川改修工事(R5.6～) 小岩内地内溪流流路改修工事(R5.6～)</p> <p>その他 神林水辺の楽校災害復旧工事(R4.12～完了)</p> <p>進 捗 率 <u>R8年2月末(見込み)</u> <u>94.6%</u> (発注計画件数 168件、うち竣工件数<u>159件</u>)</p> <p>今後の予定(主なもの)</p> <p>・小岩内大沢川に架設された市道小岩内 20 号線の既設橋梁1橋の集約化・撤去および道路改良(R7年度:<u>詳細設計</u>)</p>

※令和7年11月26日発表から変更部分に下線あり

	<p>・市道三面・小国線災害復旧工事の発注</p> <p>・普通河川赤坂川の改良(川部地内)、小岩内地内溪流流路の改良 (R7年度:<u>詳細設計</u>)</p> <p>【上下水道施設】</p> <p>主な復旧事業</p> <p>水 道 花立地内配水管復旧工事(R5.7～完了) 川部浄水場復旧工事関連(R4.8～完了) 春木山大沢川水管橋復旧工事(R5.2～完了) 高根簡易水道施設復旧工事関連(R4.8～完了)</p> <p>下水道 荒川浄化センター復旧工事関連(R4.9～完了) 羽ヶ榎ポンプ場復旧工事(R4.12～完了) 荒川処理区マンホールポンプ制御盤復旧工事 (R5.2～完了)</p> <p>進 捗 率 水道施設 R6年12月末 100% (発注件数24件、うち竣工件数24件)</p> <p>下水道施設 R6年5月末 100% (発注件数4件、うち竣工件数4件)</p> <p>【農地農業用施設】</p> <p>主な復旧事業</p> <p>小岩内・川部地内 田土砂撤去工事(完了)</p> <p>小岩内・川部地内 幹線用水路土砂撤去工事(完了) ほか</p> <p>進 捗 率 R7年11月末(見込み) 100% ※完了813件/予定数813件 発注ベース</p> <p>今後の予定(主なもの)</p> <p>【林業施設】</p> <p>主な復旧事業</p> <p>市単独災害復旧工事 90路線 282箇所(R4.8～実施中)</p> <p>公共補助災害復旧工事 23路線 46箇所(R5.5～実施中)</p> <p>進 捗 率 <u>R8年2月末(見込み)</u> <u>99.4%</u> (※完了<u>326件</u>／全体328件)</p> <p>今後の予定(主なもの)</p> <p>小岩内地内治山施設2箇所のうち、1箇所完了。もう1箇所は5月20日に発注済み、年内完了予定。</p>
--	---

添付資料	有 ・ <input type="checkbox"/> 無	
予算対応	既決予算額（又は新規要求額）	千円
	補正等追加予定額	千円
	合 計	千円
所管課	建設課 上下水道課 農林水産課	