

村上岩船地域5市町村合併協議会 合併市町村基本計画登載事業一覧（平成24年度末の状況）

(単位:千円)

番号	事業名	計画額	事業実績額					事業計画額 H25	事業執行状況
			H20	H21	H22	H23	H24		
1	消防署荒川分署(仮称)建設事業	174,050	162,801						完了
2	移動図書館車整備事業	20,000	9,185	0	9,867				完了
3	生涯学習センター・図書館ネットワーク整備事業	700,000	0	59,944	5,839	41,571	486,900		完了
4	地区生涯学習拠点施設整備事業(山北)	206,000	0	0	0	0	0	0	未着手
5-1	地域情報基盤整備事業(神林)	712,000	0	3,917	872,987				完了
5-2	地域情報基盤整備事業(山北)	366,320	361,563						完了
6	荒川地区統合保育園整備事業	655,000	0	0	2,363	0	24,267	727,129	実施中
7	神林東保育園(仮称)建設事業	461,889							完了
8	神林西保育園(仮称)建設事業	468,494	417,104	14,413					完了
9	地域防災基盤整備事業(荒川)	61,000	25,905	9,721	9,253	9,879	3,747	3,700	実施中
10	防災行政無線整備事業	816,842	262,184	3,253	486,329				完了
11	高速道路アクセス道路整備事業	740,000	107,300	437,939	158,251	231,193	32,681	100,500	実施中
12	埋蔵文化財センター建設事業	697,600	0	0	0	0	0	0	未着手
13	山北総合支所建設事業	635,000	0	0	345	33,325	319,766		完了
14-1	小中学校整備事業(村上)	2,013,074	121,098	701,970	1,124,445				完了
14-2	小中学校整備事業(荒川)	550,100	356,307	0	176,059	0	0	0	実施中
14-3	小中学校整備事業(神林)	300,000	0	0	0	0	0	0	未着手
14-4	小中学校整備事業(朝日)	255,000	0	0	9,450	189,596			完了
15-1	上水道整備事業(村上)	1,825,220	274,000	259,144	133,894	191,900	42,094	179,519	実施中
15-2	上水道整備事業(荒川)	1,930,000	124,707	114,574	183,615	373,715	379,628	446,635	実施中
16-1	簡易水道施設整備事業(村上)	577,455	275,397	301,011	169,966	222,108			完了
16-2	簡易水道施設整備事業(神林)	50,000	0	2,604	0	0	0	2,951	実施中
16-3	簡易水道施設整備事業(朝日)	309,000	0	2,709	0	0	105,342	186,918	実施中
17-1	公共下水道整備事業(村上)	8,955,611	1,256,268	1,453,936	972,355	905,709	942,522	1,917,676	実施中
17-2	公共下水道整備事業(荒川)	4,375,173	680,701	626,531	781,986	955,744	603,902	612,844	実施中
18	農業集落排水整備事業	3,639,030	1,205,672	1,140,670	230,042	13,770	107,777	23,875	実施中
22	環境基本計画策定事業	20,000	0	11,163	7,488				完了
23	魅力ある集落づくり事業	24,000	1,669	977	1,084	641			完了
24	百姓やってみ隊推進事業	40,000	2,947	2,936	2,795	2,840	2,822	2,872	実施中
25	地域産材利用住宅等建築奨励事業	40,000	6,634	6,457	9,138	5,732	13,693	16,000	実施中

新潟県への要望事業

(単位:千円)

番号	事業名	計画額	実施事業費					計画事業費 H25	事業執行状況
			H20	H21	H22	H23	H24		
19	岩船東部線(仮称)林道開設事業	未定	0	0	0	0	0	0	未着手
20	県営かんがい排水事業(三面左岸地区)	260,000	2,533	13,669	9,523	24,520	15,000	57,980	実施中
21	道路整備事業(松山～瀬波上町)	未定	0	0	0	0	0	0	未着手