

合併市町村基本計画登載事業実施状況（平成22年度末現在）

単位：千円

| No. | 事業名 | 計画額 | H20 実績事業費 | H21 実績事業費 | H22 実績事業費 | H23 計画事業費 | 事業執行 状況 |
|------|------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | 消防署荒川分署（仮称）建設事業 | 174,050 | 162,801 | 0 | 0 | 0 | 完了 |
| 2 | 移動図書館車整備事業 | 20,000 | 9,185 | 0 | 9,867 | 0 | 完了 |
| 3 | 生涯学習センター・図書館ネットワーク整備事業 | 700,000 | 0 | 59,944 | 5,839 | 169,389 | 実施中 |
| 4 | 地区生涯学習拠点施設整備事業（山北） | 206,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未着手 |
| 5-1 | 地域情報基盤整備事業（神林） | 712,000 | 0 | 3,917 | 872,987 | 0 | 完了 |
| 5-2 | 地域情報基盤整備事業（山北） | 366,320 | 361,563 | 0 | 0 | 0 | 完了 |
| 6 | 荒川地区統合保育園整備事業 | 655,000 | 0 | 0 | 2,363 | 32,500 | 実施中 |
| 7 | 神林東保育園（仮称）建設事業 | 461,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完了 |
| 8 | 神林西保育園（仮称）建設事業 | 468,494 | 417,104 | 14,413 | 0 | 0 | 完了 |
| 9 | 地域防災基盤整備事業（荒川） | 61,000 | 25,905 | 9,721 | 9,253 | 11,223 | 実施中 |
| 10 | 防災行政無線整備事業 | 816,842 | 262,184 | 3,253 | 486,329 | 0 | 完了 |
| 11 | 高速道路アクセス道路整備事業 | 740,000 | 107,300 | 437,939 | 158,251 | 148,525 | 実施中 |
| 12 | 埋蔵文化財センター建設事業 | 697,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未着手 |
| 13 | 山北総合支所庁舎建設事業 | 635,000 | 0 | 0 | 345 | 295,067 | 実施中 |
| 14-1 | 小中学校施設整備事業（村上） | 2,013,074 | 121,098 | 701,970 | 1,124,445 | 0 | 完了 |
| 14-2 | 小中学校施設整備事業（荒川） | 550,100 | 356,307 | 0 | 176,059 | 0 | 実施中 |
| 14-3 | 小中学校施設整備事業（神林） | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未着手 |
| 14-4 | 小中学校施設整備事業（朝日） | 255,000 | 0 | 0 | 9,450 | 192,800 | 実施中 |
| 15-1 | 上水道整備事業（村上） | 1,825,220 | 274,000 | 259,144 | 133,894 | 388,871 | 実施中 |
| 15-2 | 上水道整備事業（荒川） | 1,930,000 | 124,707 | 114,574 | 183,615 | 327,628 | 実施中 |
| 16-1 | 簡易水道施設整備事業（村上） | 577,455 | 275,397 | 301,011 | 169,966 | 250,000 | 実施中 |
| 16-2 | 簡易水道施設整備事業（神林） | 50,000 | 0 | 2,604 | 0 | 0 | 実施中 |
| 16-3 | 簡易水道施設整備事業（朝日） | 309,000 | 0 | 2,709 | 0 | 0 | 実施中 |
| 17-1 | 公共下水道整備事業（村上） | 8,955,611 | 1,256,268 | 1,453,936 | 972,355 | 952,492 | 実施中 |
| 17-2 | 公共下水道整備事業（荒川） | 4,375,173 | 680,701 | 626,531 | 781,986 | 960,427 | 実施中 |
| 18 | 農業集落排水整備事業（村上） | 3,639,030 | 1,205,672 | 1,140,670 | 230,042 | 16,190 | 実施中 |
| 22 | 環境基本計画策定事業 | 20,000 | 0 | 11,163 | 7,488 | 0 | 完了 |
| 23 | 魅力ある集落づくり事業 | 24,000 | 1,669 | 977 | 1,084 | 1,099 | 実施中 |
| 24 | 百姓やってみ隊推進事業 | 40,000 | 2,947 | 2,936 | 2,795 | 2,852 | 実施中 |
| 25 | 地域産材利用住宅等建築奨励事業 | 40,000 | 6,634 | 6,457 | 9,138 | 16,000 | 実施中 |

【新潟県への要望事業】

| No. | 事業名 | 計画額 | H20 実績事業費 | H21 実績事業費 | H22 実績事業費 | H23 計画事業費 | 事業執行 状況 |
|-----|---------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 19 | 岩船東部線（仮称）林道開設事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未着手 |
| 20 | 県営かんがい排水事業（三面川左岸地区） | 260,000 | 2,533 | 13,669 | 9,523 | 7,900 | 実施中 |
| 21 | 道路整備事業（松山～瀬波上町） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未着手 |