

## 合併市町村基本計画登載事業実施状況（平成22年度末現在）

単位：千円

No.	事業名	計画額	H20 実績事業費	H21 実績事業費	H22 実績事業費	H23 計画事業費	事業執行 状況
1	消防署荒川分署（仮称）建設事業	174,050	162,801	0	0	0	完了
2	移動図書館車整備事業	20,000	9,185	0	9,867	0	完了
3	生涯学習センター・図書館ネットワーク整備事業	700,000	0	59,944	5,839	169,389	実施中
4	地区生涯学習拠点施設整備事業（山北）	206,000	0	0	0	0	未着手
5-1	地域情報基盤整備事業（神林）	712,000	0	3,917	872,987	0	完了
5-2	地域情報基盤整備事業（山北）	366,320	361,563	0	0	0	完了
6	荒川地区統合保育園整備事業	655,000	0	0	2,363	32,500	実施中
7	神林東保育園（仮称）建設事業	461,889	0	0	0	0	完了
8	神林西保育園（仮称）建設事業	468,494	417,104	14,413	0	0	完了
9	地域防災基盤整備事業（荒川）	61,000	25,905	9,721	9,253	11,223	実施中
10	防災行政無線整備事業	816,842	262,184	3,253	486,329	0	完了
11	高速道路アクセス道路整備事業	740,000	107,300	437,939	158,251	148,525	実施中
12	埋蔵文化財センター建設事業	697,600	0	0	0	0	未着手
13	山北総合支所庁舎建設事業	635,000	0	0	345	295,067	実施中
14-1	小中学校施設整備事業（村上）	2,013,074	121,098	701,970	1,124,445	0	完了
14-2	小中学校施設整備事業（荒川）	550,100	356,307	0	176,059	0	実施中
14-3	小中学校施設整備事業（神林）	300,000	0	0	0	0	未着手
14-4	小中学校施設整備事業（朝日）	255,000	0	0	9,450	192,800	実施中
15-1	上水道整備事業（村上）	1,825,220	274,000	259,144	133,894	388,871	実施中
15-2	上水道整備事業（荒川）	1,930,000	124,707	114,574	183,615	327,628	実施中
16-1	簡易水道施設整備事業（村上）	577,455	275,397	301,011	169,966	250,000	実施中
16-2	簡易水道施設整備事業（神林）	50,000	0	2,604	0	0	実施中
16-3	簡易水道施設整備事業（朝日）	309,000	0	2,709	0	0	実施中
17-1	公共下水道整備事業（村上）	8,955,611	1,256,268	1,453,936	972,355	952,492	実施中
17-2	公共下水道整備事業（荒川）	4,375,173	680,701	626,531	781,986	960,427	実施中
18	農業集落排水整備事業（村上）	3,639,030	1,205,672	1,140,670	230,042	16,190	実施中
22	環境基本計画策定事業	20,000	0	11,163	7,488	0	完了
23	魅力ある集落づくり事業	24,000	1,669	977	1,084	1,099	実施中
24	百姓やってみ隊推進事業	40,000	2,947	2,936	2,795	2,852	実施中
25	地域産材利用住宅等建築奨励事業	40,000	6,634	6,457	9,138	16,000	実施中

## 【新潟県への要望事業】

No.	事業名	計画額	H20 実績事業費	H21 実績事業費	H22 実績事業費	H23 計画事業費	事業執行 状況
19	岩船東部線（仮称）林道開設事業	0	0	0	0	0	未着手
20	県営かんがい排水事業（三面川左岸地区）	260,000	2,533	13,669	9,523	7,900	実施中
21	道路整備事業（松山～瀬波上町）	0	0	0	0	0	未着手