

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年09月30日

計画の名称	村上市宅地の耐震化計画（宅地耐震化推進事業）（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和02年度（1年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	村上市												
計画の目標	大規模盛土造成地の変動予測調査（第一次スクリーニング）で抽出された箇所について、地震等による被害を未然に防ぐため、造成地の安全性確認調査を実施する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	9	A	9	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地49箇所について、第二次スクリーニング計画を作成する。	0	0	49
	第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地の箇所数に対する優先度評価実施箇所数	0箇所	0箇所	49箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	村上市	直接	村上市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	第二次スクリーニング計画の 作成(49箇所)	村上市						9		-	
												小計						9		
												合計						9		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
社会資本総合整備計画の事後評価として村上市で実施	令和3年度
	公表の方法
	村上市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	第一次スクリーニング調査で抽出された大規模盛土造成地について、対象地の調査（基礎資料整理、現地踏査、優先度評価）を実施し、第二次スクリーニング計画を策定した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き第二次スクリーニング計画に基づき、第二次スクリーニング調査を実施していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	49箇所
	最終実績値	49箇所