

記者会見発表事項

区 分	施策の実施及び方針 ・ その他 ()
タイトル	令和4年8月3日から的大雨による災害(復旧状況)
発表事項の概要	<p>【道路・河川等の公共土木施設】</p> <p>主な復旧工事</p> <p>道 路 市道平林小岩内線法面改修工事(R4.12～完了) 市道梨木支線法面改修工事(R4.12～完了) 市道勝木上大鳥線道路災害復旧工事(R5.8～完了) 市道南大平11号線災害復旧工事(R5.9～完了) 市道貝附3号線法面改修工事(R6.1～完了) 市道小岩内 20 号線ほか路肩復旧工事(R6.3～完了) 市道小岩内 20 号線ほか舗装復旧工事(R6.3～完了) 市道塔下 1 号線道路災害復旧工事(R6.7～完了) 市道カリヤス線法面改修工事(R4.11～完了) <u>小岩内地内消雪パイプ復旧工事(R6.11～R7.3)</u></p> <p>河 川 普通河川堀川河川災害復旧工事(R4.11～完了) 普通河川赤坂川護岸復旧工事(R4.12～完了) 普通河川越戸川護岸復旧工事(R5.9～R7.3) 普通河川荒沢川改修工事(R5.7～完了) 準用河川第二明神川改修工事(R5.2～<u>R6.11 未完了</u>) 普通河川山田沢川改修工事(R6 年度内完了) 普通河川山田沢川改修工事(その2)(R6 年度内完了) <u>普通河川百川倒木撤去集積工事(R6.10～R7.3)</u></p> <p>その他 神林水辺の楽校災害復旧工事(R4.12～完了)</p> <p>進捗率 <u>11月末見込み 90.5%</u> (発注計画件数 <u>169</u> 件、うち竣工件数 <u>153</u> 件)</p> <p>今後の予定(主なもの)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小岩内大沢川に架設された市道小岩内 20 号線の既設橋梁1橋の集約化・撤去および道路改良の調査・設計<u>発注済み</u> ・市道三面・小国線ほか測量設計を<u>発注済み</u> ・高根地区浸水対策、普通河川赤坂川の改良(川部地内)、小岩内地内溪流流路の改良の調査・設計<u>発注済み</u>

【上下水道施設】

主な復旧事業

- 水道 花立地内配水管復旧工事(R5.7～完了)
川部浄水場復旧工事関連(R4.8～実施中)
春木山大沢川水管橋復旧工事(R5.2～完了)
高根簡易水道施設復旧工事関連(R4.8～実施中)
- 下水道 荒川浄化センター復旧工事関連(R4.9～完了)
羽ヶ榎ポンプ場復旧工事(R4.12～完了)
荒川処理区マンホールポンプ制御盤復旧工事
(R5.2～完了)

- 進捗率** 水道施設 11月末見込み 79.2%
(発注件数 24 件、うち竣工件数 19 件)
- 下水道施設 5月末 100%
(発注件数 4 件、うち竣工件数 4 件)

【農地農業用施設】

主な復旧事業

- 小岩内・川部地内 田土砂撤去工事(完了)
小岩内・川部地内 幹線用水路土砂撤去工事(完了) ほか

- 進捗率** 11月末見込み 98.8%
※完了 800 件/予定数 810 件 発注ベース

今後の予定(主なもの)

- 中津原地内農業災害復旧工事ほか、河川等他事業と調整が必要な箇所について、事業間調整を図り工事を実施

【林業施設】

主な復旧事業

- 市単独災害復旧工事 90 路線 282 箇所(R4.8～実施中)
公共補助災害復旧工事 23 路線 46 箇所(R5.5～実施中)

- 進捗率** 11月末見込み 96.3% (※完了 316 件/全体 328 件)

今後の予定(主なもの)

- 小岩内地内治山施設2箇所 1箇所実施中、1箇所設計完了後工事実施予定

【被災中小企業の支援状況】

主な支援事業

◆村上市被災中小事業者支援事業

内 容 県の支援を受けた市内事業者に本市が追加で支援を実施

申請件数 74 件(申請額:26,556 千円、事業費:172,995 千円)

完了件数 73 件(補助金確定額:26,135 千円)

※事業の中止に伴う件数・補助金額の減少

申請期間 令和4年 11 月2日～令和5年 12 月 28 日

◆村上市被災商業地域活性化事業

内 容 被災した商業地域で、商工団体等が取り組む販路拡大、賑わい創出などの事業を支援

実 績【令和4年度】

被災事業所のぼり旗設置及び復興特別大売り出しの実施

主体 荒川商工会 事業費 2,151 千円

期間 令和 4 年 12 月 1 日～9 日 実施店舗 49 店舗

効果 実施期間売上 93,000 千円(目標 90,000 千円)

【令和5年度】

復興あらかわ駅前マルシェ(賑わいづくり)

主体 荒川商工会 事業費 300 千円

期日 令和5年9月2日

効果 物販 46 店舗出店、約 1,500 人来場

【災害ごみ】

主な取組

仮置場(災害ごみ集積所)の災害ごみ 令和4年度中に処理終了

被災家屋の解体、処理(公費解体) 対象 14 件処理完了

【むらかみ見守り支援センター】

開 設 令和4年 10 年1日(現在1名体制)

※令和6年4月からは荒川支所から神林支所内へ移転

現在までの主な活動

・令和4年度は戸別訪問(274 世帯)とアンケート調査(627 世帯)を行い、901 世帯 の状況を把握。要見守り支援世帯として 27 世帯の訪問活動実施

	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度はアンケート調査の回答がなく面会もできなかった世帯（190 世帯）への戸別訪問を行い状況把握。現在は、要見守り支援世帯は3世帯に減少 ・マッサージサロン、ヨガイベント、地域の茶の間活動、コーヒーサロン等を定期開催 ・相談支援、不安解消、交流活動、安らぎづくりなどの継続実施 <p>今後の活動予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・要見守り支援世帯3世帯については、社会福祉協議会一般事業（生活支援センター・地域支援活動）へ引き継ぎ見守り継続 ・見守り支援センターについては、令和6年9月 30 日を以て活動終了。 	
添付資料	有 ・ <input type="checkbox"/> 無	
予算対応	既決予算額（又は新規要求額）	千円
	補正等追加予定額	千円
	合 計	千円
所管課	建設課 上下水道課 農林水産課 地域経済振興課 環境課 福祉課	

※令和6年8月27日発表から変更部分に下線あり