

記者会見発表事項

区 分	施策の実施及び方針 ・ その他 ()	
タイトル	令和7年8月から9月に発生した大雨による災害復旧状況	
発表事項の概要	<p>【道路・河川等の公共土木施設】</p> <p>主な被災箇所・復旧状況</p> <p>道路等 市道岩ヶ崎5号線法面崩落 市道荒沢北大平線法面崩落 ほか (被災58箇所)</p> <p>河川等 間島地内普通河川村中川河床洗堀 大沢地内準用河川第二明神川 ほか (被災47箇所)</p> <p>復旧進捗率 <u>R8年2月末(見込)</u> <u>88.6%</u>〔竣工(復旧)件数<u>93件</u>/工事箇所数105件〕</p> <p>【農地農業用施設】</p> <p>主な被災箇所・復旧状況</p> <p>布部地内滝矢川頭首工損壊 中津原地内中津原頭首工流亡 薦川地内のうち土砂堆積 ほか (被災265箇所)</p> <p>復旧進捗率 <u>R8年2月末(見込)</u> <u>60.4%</u>〔竣工(復旧)件数<u>160件</u>/工事箇所数265件〕</p> <p>【林道林業施設】</p> <p>主な被災箇所・復旧状況</p> <p>林道上田沢線道路流失 林道明神線路面洗堀 ほか (被災86箇所)</p> <p>復旧進捗率 <u>R8年2月末(見込)</u> <u>76.7%</u>〔竣工(復旧)件数<u>66件</u>/工事箇所数86件〕</p> <p>【下水道施設】</p> <p>主な被災箇所・復旧状況</p> <p>三面地区農業集落排水処理施設の一部浸水 (被災1箇所)</p> <p>復旧進捗率 <u>R8年2月末(見込)</u> 0%〔竣工(復旧)件数0件/工事箇所数1件〕</p>	
添付資料	有 ・ <input type="checkbox"/>	
予算対応	既決予算額（又は新規要求額）	千円
	補正等追加予定額	千円
	合 計	千円
所管課	建設課 農林水産課	

