

記者会見発表事項

区 分	施策の実施及び方針 ・ その他 ()	
タイトル	令和6年9月20日からの大雨による災害復旧状況	
発表事項の概要	【道路・河川等の公共土木施設】 復旧状況 道路等 市道滝の前岩ヶ崎線ほか(32／33路線完了) 河川等 鵜渡路沈砂池ほか(15／15箇所完了) 進 捗 率 <u>R8年8月末(見込み)</u> 97. 9%(竣工件数47件/被災箇所数48件) 【農地農業用施設】 復旧事業 笹平地内(山の花頭首工)復旧工事(完了) 塩野町地内(上河原頭首工)復旧工事(完了) 早稲田地内(用水路)復旧工事(完了) 進 捗 率 R8年3月末 100%(竣工件数71件/被災箇所数71件) 【林業施設】 復旧事業 林道柏尾猿沢線路肩復旧工事 林道根古屋線路肩復旧工事(完了) 進 捗 率 <u>R8年8月末(見込み)</u> <u>97. 7%(※完了43件/被災箇所数44件)</u>	
添付資料	有 ・ ☐ 無	
予算対応	既決予算額（又は新規要求額）	千円
	補正等追加予定額	千円
	合 計	千円
所管課	建設課 農業政策推進課 林業水産創造課	

※令和 8 年 6 月 5 日発表から変更部分に下線あり