

合併市町村基本計画掲載事業実施状況及び総合計画掲載状況（平成21年度末現在）

No.	事業名	実施状況（単位：千円）				総合計画掲載状況（単位：千円）	
		計画額	H20実績額	H21実績額	執行状況	計画額	計画年度
1	消防署荒川分署（仮称）建設事業	174,050	162,801	0	完了	—	—
2	移動図書館車整備事業	20,000	9,185	0	実施中	10,062	H22
3	生涯学習センター・図書館ネットワーク整備事業	700,000	0	59,944	実施中	741,555	H21～24
4	地区生涯学習拠点施設整備事業（山北）	206,000	0	0	未着手	0	H25以降
5-1	地域情報基盤整備事業（神林）	712,000	0	3,917	実施中	921,091	H21～22
5-2	地域情報基盤整備事業（山北）	366,320	361,563	0	完了	—	—
6	荒川地区統合保育園整備事業	655,000	0	0	未着手	708,000	H22～24
7	神林東保育園（仮称）建設事業	461,889	0	0	完了	—	—
8	神林西保育園（仮称）建設事業	468,494	417,104	14,413	完了	—	—
9	地域防災基盤整備事業（荒川）	61,000	25,905	9,721	実施中	35,026	H21～23
10	防災行政無線整備事業	816,842	262,184	3,253	実施中	489,582	H21
11	高速道路アクセス道路整備事業	740,000	107,300	437,939	実施中	1,189,119	H21～25
12	埋蔵文化財センター建設事業	697,600	0	0	未着手	697,600	H26～27
13	山北総合支所庁舎建設事業	635,000	0	0	未着手	375,721	H22～24
14-1	小中学校施設整備事業（村上）	2,013,074	121,098	701,970	実施中	1,991,672	H21～22
14-2	小中学校施設整備事業（荒川）	550,100	356,307	0	実施中	447,200	H21, 26～27
14-3	小中学校施設整備事業（神林）	300,000	0	0	未着手	334,500	H27～28
14-4	小中学校施設整備事業（朝日）	255,000	0	0	未着手	264,500	H22, 25
15-1	上水道整備事業（村上）	1,825,220	274,000	259,144	実施中	1,854,732	H21～27
15-2	上水道整備事業（荒川）	1,930,000	124,707	114,574	実施中	1,970,835	H21～28
16-1	簡易水道施設整備事業（村上）	577,455	275,397	301,011	実施中	686,437	H21～23
16-2	簡易水道施設整備事業（神林）	50,000	0	2,604	実施中	306,300	H21, 26～28
16-3	簡易水道施設整備事業（朝日）	309,000	0	2,709	実施中	313,110	H21～25
17-1	公共下水道整備事業（村上）	8,955,611	1,256,268	1,453,936	実施中	7,641,552	H21～26
17-2	公共下水道整備事業（荒川）	4,375,173	680,701	626,531	実施中	3,701,587	H21～24
18	農業集落排水整備事業（村上）	3,639,030	1,205,672	1,140,670	実施中	1,937,386	H21～23, 27～28
19	岩船東部線（仮称）林道開設事業	0	0	0	未着手	0	H21～28
20	県営かんがい排水事業（三面川左岸地区）	260,000	2,533	13,669	実施中	121,182	H21～28
21	道路整備事業（松山～瀬波上町）	0	0	0	未着手	0	H21～28
22	環境基本計画策定事業	20,000	0	11,003	実施中	20,282	H21～22
23	魅力ある集落づくり事業	24,000	1,669	977	実施中	3,300	H21～23
24	百姓やってみ隊推進事業	40,000	2,947	2,936	実施中	22,804	H21～28
25	地域産材利用住宅等建築奨励事業	40,000	6,634	6,457	実施中	122,000	H21～28