

合併市町村基本計画登載事業実施状況（平成23年度末現在）

単位：千円

No.	事業名	計画額	H20 実績事業費	H21 実績事業費	H22 実績事業費	H23 実績事業費	H24 計画事業費	事業執行 状況
1	消防署荒川分署（仮称）建設事業	174,050	162,801	0	0	0	0	完了
2	移動図書館車整備事業	20,000	9,185	0	9,867	0	0	完了
3	生涯学習センター・図書館ネットワーク整備事業	700,000	0	59,944	5,839	41,571	457,839	実施中
4	地区生涯学習拠点施設整備事業（山北）	206,000	0	0	0	0	0	未着手
5-1	地域情報基盤整備事業（神林）	712,000	0	3,917	872,987	0	0	完了
5-2	地域情報基盤整備事業（山北）	366,320	361,563	0	0	0	0	完了
6	荒川地区統合保育園整備事業	655,000	0	0	2,363	0	211,117	実施中
7	神林東保育園（仮称）建設事業	461,889	0	0	0	0	0	完了
8	神林西保育園（仮称）建設事業	468,494	417,104	14,413	0	0	0	完了
9	地域防災基盤整備事業（荒川）	61,000	25,905	9,721	9,253	9,879	3,700	実施中
10	防災行政無線整備事業	816,842	262,184	3,253	486,329	0	0	完了
11	高速道路アクセス道路整備事業	740,000	107,300	437,939	158,251	231,193	93,500	実施中
12	埋蔵文化財センター建設事業	697,600	0	0	0	0	0	未着手
13	山北総合支所庁舎建設事業	635,000	0	0	345	33,325	321,717	実施中
14-1	小中学校施設整備事業（村上）	2,013,074	121,098	701,970	1,124,445	0	0	完了
14-2	小中学校施設整備事業（荒川）	550,100	356,307	0	176,059	0	0	実施中
14-3	小中学校施設整備事業（神林）	300,000	0	0	0	0	0	未着手
14-4	小中学校施設整備事業（朝日）	255,000	0	0	9,450	189,596	0	完了
15-1	上水道整備事業（村上）	1,825,220	274,000	259,144	133,894	191,900	200,088	実施中
15-2	上水道整備事業（荒川）	1,930,000	124,707	114,574	183,615	373,715	581,444	実施中
16-1	簡易水道施設整備事業（村上）	577,455	275,397	301,011	169,966	222,108	0	完了
16-2	簡易水道施設整備事業（神林）	50,000	0	2,604	0	0	0	実施中
16-3	簡易水道施設整備事業（朝日）	309,000	0	2,709	0	0	138,054	実施中
17-1	公共下水道整備事業（村上）	8,955,611	1,256,268	1,453,936	972,355	905,709	1,140,250	実施中
17-2	公共下水道整備事業（荒川）	4,375,173	680,701	626,531	781,986	955,744	779,148	実施中
18	農業集落排水整備事業（村上）	3,639,030	1,205,672	1,140,670	230,042	13,700	132,502	実施中
22	環境基本計画策定事業	20,000	0	11,163	7,488	0	0	完了
23	魅力ある集落づくり事業	24,000	1,669	977	1,084	641	0	完了
24	百姓やってみ隊推進事業	40,000	2,947	2,936	2,795	2,840	2,862	実施中
25	地域産材利用住宅等建築奨励事業	40,000	6,634	6,457	9,138	5,732	16,000	実施中

【新潟県への要望事業】

No.	事業名	計画額	H20 実績事業費	H21 実績事業費	H22 実績事業費	H23 実績事業費	H24 計画事業費	事業執行 状況
19	岩船東部線（仮称）林道開設事業	0	0	0	0	0	0	未着手
20	県営かんがい排水事業（三面川左岸地区）	260,000	2,533	13,669	9,523	24,520	27,000	実施中
21	道路整備事業（松山～瀬波上町）	0	0	0	0	0	0	未着手