

社会資本総合整備計画（事後評価集計）

令和2年1月14日

計画の名称	12. 道路ストックの更新・長寿命化による安全な地域づくりの推進（防災・安全）			重点計画の該当	○
計画の期間	平成25年度 ～ 平成29年度（5年間）	交付団体	柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、関川村、刈羽村		
計画の目標	老朽化する道路構造物に対し、的確な維持管理を行い、安全・安心な交通を確保する。				

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> ・橋梁長寿命化計画に基づき、5カ年以内に修繕が必要な橋梁について、補修完了率を100%とする。 ・道路ストック総点検に基づき、5カ年以内に修繕が必要なトンネルについて、補修完了率を100%とする。 				
----------------	---	--	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)	
(橋梁補修の完了率) = (橋梁補修完了箇所数) / (要橋梁補修箇所数) × 100%	0.0%	50.0%	100.0%	橋梁長寿命化計画に基づく橋梁補修
(トンネルの補修完了率) = (トンネル補修完了箇所) / (要トンネル補修箇所) × 100%	0.0%	50.0%	100.0%	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	5,403 百万円	A	5,403 百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0.0%
-------	-----------------	--------------	---	--------------	---	-----	---	-----	-----------------------------------	------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
交付対象者が評価を実施	令和元年度
	公表の方法
	ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A 地方道路整備事業										事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考	
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	H25	H26	H27	H28				H29
12-A1	道路	一般	村上市	直接	—	市町村道	修繕	(2)赤沢線ほか	橋梁修繕 N=14橋	村上市						540	策定済	
12-A2	道路	一般	聖籠町	直接	—	市町村道	修繕	(他)開発5号線	舗装修繕 L=0.5km	聖籠町						13	—	P32へ移動
12-A4	道路	一般	五泉市	直接	—	市町村道	修繕	(1)松野発電所線ほか	橋梁修繕 N=8橋	五泉市						90	策定済	
12-A6	道路	一般	五泉市	直接	—	市町村道	修繕	(他)中川原橋線ほか	橋梁修繕 N=2橋	五泉市						30	—	
12-A8	道路	一般	燕市	直接	—	市町村道	修繕	(他)吉田駅人道橋線ほか2橋	橋梁修繕 N=3橋	燕市						183	策定済	
12-A9	道路	一般	燕市	直接	—	市町村道	修繕	(他)西横5号線ほか1橋	橋梁修繕 N=2橋	燕市						124	—	
12-A10	道路	一般	田上町	直接	—	市町村道	修繕	(2)保明・後藤線ほか	橋梁修繕 N=19橋	田上町						60	策定済	
12-A12	道路	一般	見附市	直接	—	市町村道	修繕	(他)本所1の3号線ほか	舗装補修 L=0.4km	見附市						19	—	P32へ移動
12-A14	道路	一般	弥彦村	直接	—	市町村道	修繕	(他)広域幹線9号線ほか	舗装補修 L=0.5km	弥彦村						14	—	P32へ移動
12-A15	道路	一般	出雲崎町	直接	—	市町村道	修繕	(他)船橋8号線ほか 14路線	橋梁修繕 N=17橋	出雲崎町						64	策定済	
12-A16	道路	一般	出雲崎町	直接	—	市町村道	修繕	(2)吉水桂沢線ほか	舗装修繕 L=0.6Km	出雲崎町						9	—	P32へ移動
12-A18	道路	一般	小千谷市	直接	—	市町村道	修繕	(他)稲場水沢線ほか	橋梁修繕 N=19橋	小千谷市						113	策定済	
12-A19	道路	一般	魚沼市	直接	—	市町村道	修繕	(他)中島久称花線ほか	橋梁修繕 N=2橋	魚沼市						60	—	
12-A20	道路	一般	魚沼市	直接	—	市町村道	修繕	(他)中島下羽根川線ほか	橋梁修繕 N=2橋	魚沼市						57	—	
12-A21	道路	一般	魚沼市	直接	—	市町村道	修繕	(他)大塚3号線ほか	橋梁修繕 N=8橋	魚沼市						199	策定済	
12-A22	道路	一般	南魚沼市	直接	—	市町村道	修繕	(1)関山姥島線ほか	橋梁修繕 N=27橋	南魚沼市						240	策定済	
12-A23	道路	一般	湯沢町	直接	—	市町村道	修繕	(1)東山線ほか	橋梁修繕 N=4橋	湯沢町						54	策定済	
12-A24	道路	一般	刈羽村	直接	—	市町村道	修繕	(1)十日市大湊線他	橋梁修繕 N=1橋	刈羽村						7	—	
12-A25	道路	一般	刈羽村	直接	—	市町村道	修繕	(1)赤田北方刈羽線ほか	舗装修繕 L=2.0Km	刈羽村						38	—	
12-A26	道路	一般	柏崎市	直接	—	市町村道	修繕	(1)柏崎長嶺鬼王線ほか	橋梁修繕 N=15橋	柏崎市						457	策定済	
12-A27	道路	一般	柏崎市	直接	—	市町村道	修繕	(他)柏崎15-25号線	トンネル修繕 L=0.4km	柏崎市						15	—	
12-A30	道路	一般	柏崎市	直接	—	市町村道	修繕	(他)柏崎19-2号線	舗装修繕 L=0.3Km	柏崎市						11	—	
12-A31	道路	一般	糸魚川市	直接	—	市町村道	修繕	(1)奴奈川線ほか	橋梁修繕 N=7橋	糸魚川市						314	策定済	
12-A32	道路	離島	佐渡市	直接	—	市町村道	修繕	(1)河崎幹線6号線ほか	舗装修繕 L=0.6Km	佐渡市						15	—	P32へ移動
12-A33	道路	離島	佐渡市	直接	—	市町村道	修繕	(1)金井3号線ほか	舗装修繕 L=0.7Km	佐渡市						45	—	
12-A34	道路	離島	佐渡市	直接	—	市町村道	修繕	(1)黒坂線ほか	舗装修繕 L=0.6Km	佐渡市						15	—	
12-A35	道路	離島	佐渡市	直接	—	市町村道	修繕	(他)後尾1号線	橋梁修繕 N=1橋	佐渡市						10	—	
12-A36	道路	離島	佐渡市	直接	—	市町村道	修繕	(1)金井8号線	橋梁修繕 N=1橋	佐渡市						20	—	
12-A37	道路	離島	佐渡市	直接	—	市町村道	修繕	(1)小木半島巡環線	トンネル修繕 L=0.3km	佐渡市						140	策定済	
12-A38	道路	一般	見附市	直接	—	市町村道	修繕	(1)宮之原太田線(河野橋)	橋梁修繕 N=1橋	見附市						24	—	
12-A39	道路	一般	十日町市	直接	—	市町村道	修繕	(他)水野町川原町線ほか	橋梁修繕 N=12橋	十日町市						82	策定済	
12-A40	道路	一般	阿賀野市	直接	—	市町村道	修繕	(他)泉町学校線ほか	橋梁修繕 N=3橋	阿賀野市						118	策定済	
12-A41	道路	一般	見附市	直接	—	市町村道	修繕	(1)今町新潟線(千刈跨線橋)	橋梁修繕 N=1橋	見附市						43	策定済	
12-A42	道路	一般	見附市	直接	—	市町村道	修繕	(2)池之島太田線(池之島橋)	橋梁修繕 N=1橋	見附市						76	策定済	
12-A43	道路	一般	十日町市	直接	—	市町村道	修繕	(2)東川上鰻池線ほか	トンネル修繕 L=0.5km	十日町市						47	—	
12-A44	道路	一般	糸魚川市	直接	—	市町村道	修繕	(1)平沢小坂線ほか	トンネル修繕 L=0.1km	糸魚川市						80	策定中	
12-A45	道路	離島	佐渡市	直接	—	市町村道	修繕	(2)相川31号線ほか	橋梁修繕 N=2橋	佐渡市						44	策定済	
12-A46	道路	離島	佐渡市	直接	—	市町村道	修繕	(1)新穂大野1号線	橋梁修繕 N=1橋	佐渡市						14	—	
12-A47	道路	離島	佐渡市	直接	—	市町村道	修繕	(1)北方74号線ほか	橋梁修繕 N=1橋	佐渡市						33	策定済	
12-A49	道路	一般	村上市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	村上市						146	策定済	

12-A51	道路	一般	阿賀野市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	阿賀野市					59	策定済
12-A52	道路	一般	阿賀野市	直接	—	市町村道	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検(定期点検)	阿賀野市					8	策定済
12-A53	道路	一般	聖籠町	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	聖籠町					22	策定済
12-A54	道路	一般	五泉市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	五泉市					50	策定済
12-A55	道路	一般	阿賀町	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	阿賀町					84	策定済
12-A56	道路	一般	燕市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	燕市					87	策定済
12-A57	道路	一般	燕市	直接	—	市町村道	修繕	(1)小高長所線ほか	橋梁修繕 N=3橋	燕市					40	策定済
12-A58	道路	一般	燕市	直接	—	市町村道	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検(定期点検)	燕市					25	策定済
12-A59	道路	一般	弥彦村	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	弥彦村					16	策定済
12-A61	道路	一般	田上町	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	田上町					20	策定済
12-A62	道路	一般	見附市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	見附市					59	策定済
12-A63	道路	一般	見附市	直接	—	市町村道	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検(定期点検)	見附市					8	策定済
12-A64	道路	一般	出雲崎町	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	出雲崎町					18	策定済
12-A65	道路	一般	小千谷市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	小千谷市					27	策定済
12-A66	道路	一般	魚沼市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	魚沼市					60	策定済
12-A67	道路	一般	魚沼市	直接	—	市町村道	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検(定期点検)	魚沼市					4	—
12-A68	道路	一般	十日町市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	十日町市					75	策定済
12-A69	道路	一般	南魚沼市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	南魚沼市					72	策定済
12-A70	道路	一般	南魚沼市	直接	—	市町村道	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検(定期点検)	南魚沼市					12	策定済
12-A71	道路	一般	湯沢町	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	湯沢町					78	策定済
12-A72	道路	一般	湯沢町	直接	—	市町村道	修繕	(他)二居清津線	トンネル修繕 N=1基	湯沢町					76	策定中
12-A73	道路	一般	柏崎市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	柏崎市					109	策定済
12-A74	道路	一般	柏崎市	直接	—	市町村道	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検(定期点検)	柏崎市					19	策定中
12-A75	道路	一般	刈羽村	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	刈羽村					5	—
12-A76	道路	一般	糸魚川市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	糸魚川市					140	策定済
12-A77	道路	離島	佐渡市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	佐渡市					131	策定済
12-A86	道路	一般	南魚沼市	直接	—	市町村道	修繕	(1)関山姥島線	橋梁修繕 N=1橋	南魚沼市					5	—
12-A87	道路	一般	村上市	直接	—	市町村道	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検(定期点検)	村上市					40	策定済
12-A88	道路	一般	湯沢町	直接	—	市町村道	修繕	(他)土樽8号線ほか	橋梁修繕 N=2橋	湯沢町					9	策定済
12-A89	道路	一般	五泉市	直接	—	市町村道	修繕	(1)安出船越線ほか	橋梁修繕 N=4橋	五泉市					14	策定済
12-A90	道路	一般	見附市	直接	—	市町村道	修繕	(1)今町新潟線ほか	橋梁修繕 N=2橋	見附市					50	策定済
12-A91	道路	一般	出雲崎町	直接	—	市町村道	修繕	(2)小木常楽寺ほか 3路線	橋梁修繕 N=3橋	出雲崎町					5	策定済
12-A92	道路	一般	出雲崎町	直接	—	市町村道	修繕	道路ストックの総点検	トンネル点検 N=1箇所	出雲崎町					5	策定中
12-A93	道路	一般	小千谷市	直接	—	市町村道	修繕	(他)池ノ又1号線	橋梁修繕 N=1橋	小千谷市					6	策定済
12-A94	道路	一般	魚沼市	直接	—	市町村道	修繕	(他)宇津野33号線ほか	橋梁修繕 N=1橋	魚沼市					4	策定済
12-A95	道路	一般	十日町市	直接	—	市町村道	修繕	(1)大黒沢小黒沢線ほか	橋梁修繕 N=4橋	十日町市					34	策定済
12-A96	道路	一般	南魚沼市	直接	—	市町村道	修繕	市道津下二日町線(五十沢橋)	橋梁修繕 N=1橋	南魚沼市					23	策定済
12-A97	道路	一般	南魚沼市	直接	—	市町村道	修繕	市道保々島前島線(無名橋2-27)	橋梁修繕 N=1橋	南魚沼市					10	策定済
12-A98	道路	一般	南魚沼市	直接	—	市町村道	修繕	市道目来泉盛寺線(伊田川橋3)	橋梁修繕 N=1橋	南魚沼市					45	策定済
12-A99	道路	一般	湯沢町	直接	—	市町村道	修繕	(他)豹尾沢2号線ほか	橋梁修繕 N=2橋	湯沢町					30	策定済
12-A100	道路	一般	柏崎市	直接	—	市町村道	修繕	(1)柏崎2-2号線ほか10路線	橋梁修繕N=5橋	柏崎市					58	策定済
12-A101	道路	一般	柏崎市	直接	—	市町村道	修繕	(1)柏崎2-1号線ほか5路線	横断歩道橋修繕N=1橋	柏崎市					3	策定中
12-A102	道路	一般	糸魚川市	直接	—	市町村道	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検(定期点検)	糸魚川市					33	作成済
12-A103	道路	一般	糸魚川市	直接	—	市町村道	修繕	市道百川線ほか	橋梁修繕 N=2橋	糸魚川市					42	作成済
12-A104	道路	一般	糸魚川市	直接	—	市町村道	修繕	市道糸魚川東小学校寺町線ほか	橋梁修繕 N=1橋	糸魚川市					20	作成済
合計															5,403	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化する道路施設について、法定点検を実施し、計画的な修繕を実施したことにより安全性が向上した。 ・一部の市町村において最終目標値に達しなかったものの、全市町村で的確な維持管理が進捗したため一定の効果が発現した。 				
II 定量的指標の達成状況	指標 (橋梁補修の完了率)	最終目標値	100%	目標値と実績値に 差が出た要因	当該計画期間内において施設点検を実施し、優先度の見直しを行った結果、緊急性の高い事業を実施したことから目標値に至らなかった。 他事業との調整が必要な橋梁で実施時期に遅れが生じたことによる。	
		最終実績値	77%			
	指標 (トンネルの補修完了率)	最終目標値	100%	目標値と実績値に 差が出た要因		
		最終実績値	100%			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)						

3. 特記事項 (今後の方針等)

・今後の方針として、要修繕箇所の修繕を早期に完了させるとともに、点検等により道路施設の健全度を把握しながら適切な維持管理を行い安全性を確保していく。
・本計画期間内に完了に至らなかった事業については、次期計画において引続き早期の完成に努めていく。