

記者会見発表事項

区 分	施策の実施及び方針 ・ その他 ()
タイトル	令和4年8月3日からの大雨による災害 復旧状況
発表事項の概要	<p>【道路・河川等の公共土木施設】</p> <p>主な復旧工事</p> <p>道 路 市道平林小岩内線法面改修工事(R4.12～完了) 市道梨木支線法面改修工事(R4.12～完了) 市道勝木上大鳥線道路災害復旧工事(R5.8～R6.3) 市道南大平11号線災害復旧工事(R5.9～R6.1)</p> <p>河 川 普通河川堀川河川災害復旧工事(R4.11～完了) 普通河川赤坂川護岸復旧工事(R4.12～完了) 普通河川越戸川護岸復旧工事(R5.9～R6.3) 普通河川荒沢川改修工事(R5.7～<u>現場完了</u>)</p> <p>その他 神林水辺の楽校災害復旧工事(R4.12～完了)</p> <p>進捗率 <u>12月末見込み 81.0%</u> (発注計画件数153件、うち竣工件数<u>124件</u>)</p> <p>【上下水道施設】</p> <p>主な復旧事業</p> <p>水 道 花立地内配水管復旧工事(R5.7～<u>完了</u>) 川部浄水場復旧工事関連(R4.8～実施中) 春木山大沢川水管橋復旧工事(R5.2～<u>完了</u>) 高根簡易水道施設復旧工事関連(R4.8～実施中)</p> <p>下水道 荒川浄化センター復旧工事関連(R4.9～実施中) 羽ヶ榎ポンプ場復旧工事(R4.12～実施中) 荒川処理区マンホールポンプ制御盤復旧工事 (R5.2～完了)</p> <p>進捗率 水道施設 <u>12月末見込み 75.0%</u> (発注件数24件、うち竣工件数<u>18件</u>) 下水道施設 <u>12月末見込み 50%</u> (発注件数4件、うち竣工件数<u>2件</u>)</p>

【農地農業用施設】

主な復旧事業

小岩内・川部地内 田土砂撤去工事(完了)

小岩内・川部地内 幹線用水路土砂撤去工事(完了) ほか

進捗率 12月末見込み 90.6%

※完了711件/予定数785件 発注ベース

今後の予定(主なもの)

小岩内・川部地内幹線用水路安全施設復旧工事(令和5年度内完了予定)

河川等他事業と調整が必要な箇所については、事業間調整を図り工事を実施

【林業施設】

主な復旧事業

市単独災害復旧工事 90路線 282箇所(R4.8～実施中)

公共補助災害復旧工事 23路線46箇所(R5.5～実施中)

進捗率 12月末見込み 93.3% (※完了306件／全体328件)

今後の予定(主なもの)

小岩内地内治山施設2箇所 対策工法検討後工事実施予定

【被災中小企業の支援状況】

主な支援事業 (12月28日見込み)

◆村上市被災中小事業者支援事業

内 容 新潟県の支援を受けた市内事業者に本市が追加で支援を実施

申請件数 74件(申請額:26,556千円、事業費:172,995千円)

完了件数 74件(補助金確定額:26,556千円)

申請期間 令和4年11月2日～令和5年12月28日

◆村上市被災商業地域活性化事業

内 容 被災した商業地域で、商工団体等が取り組む販路拡大、賑わい創出などの事業を支援

実績【令和4年度】

被災事業所のぼり旗設置及び復興特別大売り出しの実施

主体 荒川商工会 事業費 2,151千円

期間 令和4年12月1日～9日 実施店舗49店舗

効果 実施期間売上93,000千円(目標90,000千円)

※11月29日発表から変更部分に下線あり

	<p>【令和5年度】</p> <p>復興あらかわ駅前マルシェ(賑わいづくり)</p> <p>主体 荒川商工会 事業費 300 千円</p> <p>期日 令和5年9月2日</p> <p>効果 物販46店舗出店、約1,500人来場</p> <p>【災害ごみ】</p> <p>主な取組</p> <p>仮置場(災害ごみ集積所)の災害ごみ 令和4年度中に処理終了 被災家屋の解体、処理(公費解体) <u>対象14件処理完了</u></p> <p>進捗率 仮置場 100% 解体処分 <u>100%(14/14件)</u></p> <p>【むらかみ見守り支援センター】</p> <p>開設 令和4年10月1日(現在3名体制)</p> <p>現在までの主な活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・戸別訪問(274世帯)とアンケート調査(627世帯)を行い、901世帯の状況を把握。要見守り支援世帯として27世帯の訪問活動実施 ・仮設住宅避難者を対象にマッサージサロン、ヨガイベント、地域の茶の間活動、コーヒーサロン等を定期開催 ・相談支援、不安解消、交流活動、安らぎづくりなどの継続実施 <p>今後の活動予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・要見守り支援世帯を中心とした訪問支援活動を継続 ・被害の大きい地区を中心に地域の茶の間の訪問活動 ・仮設住宅縮小により、小岩内集落が行うイベントなどへ参加しながら、生活面や健康面などをサポート 	
添付資料	有 ・ <input type="checkbox"/> 無	
予算対応	既決予算額(又は新規要求額)	千円
	補正等追加予定額	千円
	合計	千円
所管課	建設課 上下水道課 農林水産課 地域経済振興課 環境課 福祉課	

※11月29日発表から変更部分に下線あり