

(仮称)荒川統合保育園設計業務、建設工事工程表(案)

変更前 - - - - ->

工程区分	平成24年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実施設計業務	→											
土壌汚染調査業務	→											
建築確認申請					→							
建設工事入札業務					入契委員会、JV組、入札							
建設工事監理業務					設計JVから協定書提出							
建築本体工事												
電気設備工事												
機械設備工事												
外構工事(25年度)												
議会関係		臨時会後全員協議会工程変更説明										
備品選定 予算要求												
指定管理者制度												
議会・保護者・職員説明会	(協定内容、建築工程、統合保育園概要説明)											

工程区分	平成25年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
建設工事監理業務	→											
建築本体工事	→											
電気設備工事	→											
機械設備工事	→											
外構工事												
議会関係												
指定管理者制度	指定管理者公募		指定管理者選定委員会									
施設名称選考委員会	委員会設置、公募、選考、名称決定											
保育園認可申請												
議会・保護者・職員説明会	(協定内容、建築工程、統合保育園概要説明)											
引継ぎ作業	保育内容、職員研修等											
引継ぎ保育												

保育園条例改正議案提案

保育園条例改正議案提案