全体事業化スケジュール案

項目 ＼ 期	27 上期	27 下期	28 上期	28 下期	29 上期	29 下期	30 上期	30 下期	31 上期	31 下期	32 上期	32 下期	33 上期	33 下期	34 上期	34 下期	35 上期	35 下期	36 上期	36 下期	37 上期	37 下期
1　事業性評価	→		→	→																		
2　SPCの設立				★																		
3　風況観測		→	→	→	→	→	→	→														
4　環境影響調査				→	→	→	→	→	→	→	→	→										
5　海底土質調査	→				→		→															
予備調査																						
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査																						
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査																						
6　大臣認定等										→	→	→	→									
7　申請手続き											★	★	★									
設備認定申請																						
ｱｸｾｽ検討申請																						
連系申請																						
8　機器の製作																						
風車基礎													→	→	→	→	→	→	→			
風車													→	→	→	→	→	→	→			
電気機器													→	→	→	→	→	→	→			
9　建設（現地工事）																						
基礎・風車															→	→	→	→	→	→		
電気関連															→	→	→	→	→	→		
10　営業運転																					→	→
営業運転期間 H37.4.1～H57.3.31																						